

NOMBRE DEL PROGRAMA: 0202 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE

NOMBRE DEL COMPONENTE:	02020101 - Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	02020101002001 - RAMO 28 RECURSOS FEDERALES

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	RAMO 28 RECURSOS FEDERALES
Definición	RAMO 28 RECURSOS FEDERALES
Método de cálculo	RAMO 28 RECURSOS FEDERALES

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficacia	Trimestral	100	GASTOS	Ascendente

META	
Descripción	100
Unidad de medida	GASTOS

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	25	0	50	200 %
Segundo	25	0	25	100 %
Tercero	25	0	0	0 %
Cuarto	25	0	0	0 %
Acumulado	100	0	75	75 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	84
Descripción	VIVIENDAS

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS		
Total de Beneficiarios programados: 1254		
Programados	504 HOMBRES	750 MUJERES

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFICIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALEN	
			AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	DARIO TRIMESTRE	
PROYECTO/ACCION: ASP/02/25 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	HOMBRES: 100 MUJERES: 100
SERVICIO: 00000001 - SERVICIOS POR GASTOS DE OPERACION DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL	1,869,682.79	1,869,682.79	954,243.97	954,243.97	915,438.82	915,438.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	HOMBRES: 100 MUJERES: 100

NOMBRE DEL COMPONENTE:	02020101 - Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	02020101002002 - RAMO 33 FONDO III

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	RAMO 33 FONDO III
Definición	RAMO 33 FONDO III
Método de cálculo	RAMO 33 FONDO III

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficacia	Trimestral	100	GASTOS	Ascendente

META	
Descripción	100
Unidad de medida	GASTOS

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	25	0	25	100 %
Segundo	25	0	25	100 %
Tercero	25	0	0	0 %
Cuarto	25	0	0	0 %
Acumulado	100	0	50	50 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	84
Descripción	VIVIENDAS

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS		
Total de Beneficiarios programados: 1254		
Programados	750 MUJERES	504 HOMBRES

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFI CIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALEN	
			AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	DARIO TRIMESTRE	
OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: FAISMUN/24 - REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN. (2025)	336,905.79	336,905.79	336,905.79	336,905.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	
SERVICIO: 00000004 - SERVICIOS POR GASTOS DE OPERACION DEL RAMO 33 FONDO III	147,525.37	147,525.37	5.80	5.80	147,519.57	49,173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33.34 %	MUJERES: 100 HOMBRES: 100

NOMBRE DEL COMPONENTE:	02020101 - Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	02020101002003 - CONVENIOS FEDERALES

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	CONVENIOS FEDERALES
Definición	CONVENIOS FEDERALES
Método de cálculo	CONVENIOS FEDERALES

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficacia	Trimestral	100	GASTOS	Ascendente

META	
Descripción	100
Unidad de medida	GASTOS

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	25	0	0	0 %
Segundo	25	0	0	0 %
Tercero	25	0	0	0 %
Cuarto	25	0	0	0 %
Acumulado	100	0	0	0 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	84
Descripción	VIVIENDAS

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS		
Total de Beneficiarios programados: 1254		
Programados	750 MUJERES	504 HOMBRES

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFICIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALEN	
			AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	PRESUPUESTO	%	
			PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	DARIO	
			COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	/MODIFICADO	TRIMESTRE	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	

NOMBRE DEL COMPONENTE:	02020101 - Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	02020101002004 - CONVENIOS ESTATALES

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	CONVENIOS ESTATALES
Definición	CONVENIOS ESTATALES
Método de cálculo	CONVENIOS ESTATALES

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficacia	Trimestral	100	GASTOS	Ascendente

META	
Descripción	100
Unidad de medida	GASTOS

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	25	0	0	0 %
Segundo	25	0	0	0 %
Tercero	25	0	0	0 %
Cuarto	25	0	0	0 %
Acumulado	100	0	0	0 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	84
Descripción	VIVIENDAS

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS		
Total de Beneficiarios programados: 1254		
Programados	504 HOMBRES	750 MUJERES

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFICIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALEN	
			AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	PRESUPUESTO	%	
			PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	DARIO	
			COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	/MODIFICADO	TRIMESTRE	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	

NOMBRE DEL PROGRAMA: 0204 - RECAUDACIÓN EFICIENTE

NOMBRE DEL COMPONENTE:	02040101 - Facilitar el cumplimiento de obligaciones para fortalecer la presencia fiscal en el estado de Oaxaca.
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	02040101002001 - RAMO 28 RECURSO FISCAL

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	RAMO 28 RECURSO FISCAL
Definición	RAMO 28 RECURSO FISCAL
Método de cálculo	RAMO 28 RECURSO FISCAL

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficacia	Trimestral	100	GASTOS	Ascendente

META	
Descripción	100
Unidad de medida	GASTOS

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	25	0	25	100 %
Segundo	25	0	25	100 %
Tercero	25	0	0	0 %
Cuarto	25	0	0	0 %
Acumulado	100	0	50	50 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	84
Descripción	VIVIENDAS

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS		
Total de Beneficiarios programados: 1254		
Programados	504 HOMBRES	750 MUJERES

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFICIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALEN	
			AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	DARIO TRIMESTRE	
SERVICIO: 00000002 - SERVICIOS POR GASTOS DE OPERACION DEL RAMO 28 RECURSO FISCAL	142,879.52	142,879.52	68,965.67	68,965.67	73,913.85	73,913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	HOMBRES: 100 MUJERES: 100

NOMBRE DEL PROGRAMA: 0206 - MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL COMPONENTE:	02060102 - Impulsar mecanismos de coordinación interinstitucional para la ejecución y mejora de las políticas públicas.
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	02060102004001 - PROYECTOS MEZCLA DE RECURSOS

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	PROYECTOS MEZCLA DE RECURSOS
Definición	PROYECTOS MEZCLA DE RECURSOS
Método de cálculo	PROYECTOS MEZCLA DE RECURSOS

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficacia	Trimestral	100	gastos	Ascendente

META	
Descripción	100
Unidad de medida	gastos

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	25	0	25	100 %
Segundo	25	0	0	0 %
Tercero	25	0	0	0 %
Cuarto	25	0	0	0 %
Acumulado	100	0	25	25 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	100
Descripción	gastos

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS		
Total de Beneficiarios programados: 100		
Programados	50 HOMBRES	50 MUJERES

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFI CIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALEN	
			AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	DARIO TRIMESTRE	
SERVICIO: 00000005 - SERVICIOS POR GASTOS DE OPERACION PROYECTOS POR MEZCLA DE RECURSOS	587,100.00	587,100.00	587,100.00	587,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	HOMBRES: 15 MUJERES: 15

NOMBRE DEL PROGRAMA: 0301 - PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

NOMBRE DEL COMPONENTE:	03010101 - Fortalecer los servicios de seguridad y protección ciudadana de forma efectiva y profesional.
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	03010101008001 - RAMO 33 FONDO IV

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	RAMO 33 FONDO IV
Definición	RAMO 33 FONDO IV
Método de cálculo	RAMO 33 FONDO IV

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficacia	Trimestral	100	GASTOS	Ascendente

META	
Descripción	100
Unidad de medida	GASTOS

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	25	0	25	100 %
Segundo	25	0	25	100 %
Tercero	25	0	0	0 %
Cuarto	25	0	0	0 %
Acumulado	100	0	50	50 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	84
Descripción	VIVIENDAS

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS		
Total de Beneficiarios programados: 1254		
Programados	750 MUJERES	504 HOMBRES

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFICIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALEN	
			AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	DARIO TRIMESTRE	
SERVICIO: 00000003 - SERVICIOS POR GASTOS DE OPERACION DEL RAMO 33 FONDO IV	386,277.31	386,277.31	130,230.05	130,230.05	256,047.26	256,047.26	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	MUJERES: 100 HOMBRES: 100

NOMBRE DEL PROGRAMA: 0501 - INFRAESTRUCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

NOMBRE DEL COMPONENTE:	05010103 - Impulsar proyectos de ampliación de redes de distribución eléctrica y tecnologías alternativas en las comunidades rurales y zonas urbanas de Oaxaca.
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	05010103002001 - CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA
Definición	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA
Método de cálculo	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficacia	Trimestral	1300	ML	Ascendente

META	
Descripción	1300
Unidad de medida	ML

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	0	0	0	0 %
Segundo	0	0	0	0 %
Tercero	800	0	0	0 %
Cuarto	500	0	0	0 %
Acumulado	1300	0	0	0 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	84
Descripción	VIVIENDAS

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS		
Total de Beneficiarios programados: 1254		
Programados	504 HOMBRES	750 MUJERES

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFICIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO	
			AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	TRIMESTRE	
			COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	

NOMBRE DEL PROGRAMA: 0502 - CAMINOS Y CARRETERAS

NOMBRE DEL COMPONENTE:	05020101 - Intervenir caminos rurales a cabeceras, agencias y localidades de los municipios del estado de Oaxaca.
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	05020101001001 - CONSTRUIR, REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS CALLES DE LA POBLACION

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	CAMINOS Y CARRETERAS
Definición	CAMINOS Y CARRETERAS
Método de cálculo	CAMINOS Y CARRETERAS

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficacia	Trimestral	3	KM	Ascendente

META	
Descripción	3
Unidad de medida	KM

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	0	0	0	0 %
Segundo	1	0	0	0 %
Tercero	1	0	0	0 %
Cuarto	1	0	0	0 %
Acumulado	3	0	0	0 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	84
Descripción	VIVIENDA

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS		
Total de Beneficiarios programados: 1254		
Programados	750 MUJERES	504 HOMBRES

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFICIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALEN	
			AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DARIO	
			COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	/MODIFICADO	TRIMESTRE	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	

NOMBRE DEL PROGRAMA: 0504 - AGUA Y SANEAMIENTO

NOMBRE DEL COMPONENTE:	05040101 - Promover el acceso de la población al agua con los requerimientos mínimos de potabilidad bajo un esquema de incluyente en las localidades del estado. desarrollo
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	05040101002001 - CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	Porcentaje de Acciones de Mantenimiento a la Infraestructura realizados
Definición	De las acciones de mantenimiento a la infraestructura que se programaron, este indicador mostrará el porcentaje de acciones de mantenimiento que se han llevado a cabo en lo que va del período
Método de cálculo	(Número de Acciones de Mantenimiento a la Infraestructura realizadas/número de Acciones de Mantenimiento a la Infraestructura programadas)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficacia	Trimestral	1500	ML	Ascendente

META	
Descripción	1500
Unidad de medida	ML

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	0	0	0	0 %
Segundo	0	0	0	0 %
Tercero	750	0	0	0 %
Cuarto	750	0	0	0 %
Acumulado	1500	0	0	0 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	85
Descripción	VIVIENDAS

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS		
Total de Beneficiarios programados: 1254		
Programados	750 MUJERES	504 HOMBRES

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFICIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO	
			AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	TRIMESTRE	
			COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	



ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/179/00563/2025 | INFORME | 2025 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | REPORTE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 2025-07-03 14:50:41 | MUNICIPIO | 00001000000713170019 | MSJ850101LD9 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN | ETLA | OAXACA | DIRECCIÓN | HIDALGO 1 CENTRO 68210 | jayacatlan.2023.2025@gmail.com | | AUTORIDAD | ANGEL BRAVO JIMENEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0a77bef02d4ef353fd7ad19bfca47ce82adfc9167419cb70a723ef7b3d53b12b |

FIRMA ELECTRÓNICA

MXc84d/Hyapn4FHScYdY9d8O2MfxzvKbJWvVJklf+fcGzB94ZdCexoTRXOpe2qUP32IVMXaMO98O3KTuHltMXZYUT6M/COakhzCofcs/2M0yuTPHAlhrmPBUVcWCcZU/8F58qo6v1ijKyTziU/tF5ZZCTpXmIXJOAjb5u9vJbp7wizSylFIgoyk2H1WkJm+4xynQiKXym5XeuNEp3XNJmHX0J0R6ZxTbIF2VFe0A0poAAKDPKzntWV2kpmY7g0Xv1yjmTTWslGjaTy9FQ5EEpdGHR98GR7jQTQW1cC/xCWrzuskP7+ES0NO18sbNyeU+3aBjJLkNxgy69ZP376jgsg==